

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT

ÁREA: 480,00 m²



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
Sulina
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAGTO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br

Serviços		Total do Item		MÊS 01		MÊS 02	
		R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)
1	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA						
1.1	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, MONTADA E COBERTA, MEDINDO 6X40 METROS, COM DOIS PAVIMENTOS SENDO O PRIMEIRO COM 3,20 METROS DE ALTURA E O SEGUNDO COM 3,20 METROS DE ALTURA, COM COBERTURA EM FIBROCIMENTO E ESTRUTURA METALICA. TOTALIZANDO 480.00 METROS	193.200,00	100,00%	96.600,00	50,00%	96.600,00	50,00%
	Totais R(\$)			96.600,00		96.600,00	
	Totais Acumulados R(\$)	193.200,00		96.600,00		193.200,00	
	Percentuais (%)				50,00%		100,00%
	Percentuais Acumulados (%)		100,00%		50,00%		100,00%