

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	SULINA			SAM	71	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	76	Repasse do Concedente		R\$	3.500.000,00	89,44%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	14/04/2026	Dias	30	Data	24/05/2026	Sigla	PAM	Nº	-	nº dias	300	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente			R\$	413.238,21	10,56%
Quantidade:	23.936,28	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	3.913.238,21	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE	TOTAL	% S/			
ITEM			10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL		
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
	Data Início			24/5/26	24/6/26	25/7/26	25/8/26	25/9/26	26/10/26	26/11/26	27/12/26	27/1/27	27/2/27												
	Data Fim			23/6/26	24/7/26	24/8/26	24/9/26	25/10/26	25/11/26	26/12/26	26/1/27	26/2/27	29/3/27												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																	1	4.277,25	0,00		
2	TERRAPLENAGEM		%					75,61			24,39										2	30.074,00	0,01		
3	DRENAGEM		%					44,50			14,01	41,49									3	189.434,78	0,05		
4	BASE / SUB-BASE		%						54,22			45,78									2	619.998,70	0,16		
5	REVESTIMENTO		%				72,89					20,58	6,53								3	1.782.692,04	0,46		
6	MEIO-FIO E SARJETA		%	25,80	2,87	0,94	27,56			29,75	2,64	10,44									7	220.235,24	0,06		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%	17,17	13,97	10,09	9,81	17,32		12,29	10,68		8,68								8	894.305,07	0,23		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%										100,00								1	61.735,31	0,02		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																			-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																			-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%				49,47	3,36	3,36		8,93	23,67	11,20								6	110.485,82	0,03		
TOTAIS																							3.913.238,21	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																Nº DE	TOTAL	% S/			
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								ETAPAS	ITEM	ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.825,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.825,57	0,10%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	451,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		451,68	0,01%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	20.337,01	-	-	6.561,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26.898,18	0,69%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	2.401,15	-	-	774,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.175,82	0,08%		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	75.398,92	-	-	23.729,02	70.302,52	-	-	-	-	-	-	-	-	3	169.430,46	4,33%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	8. 04,20	-	-	2.801,64	8.300,48	-	-	-	-	-	-	-	-		20.004,52	0,51%		
T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	300.656,41	-	-	253.870,39	-	-	-	-	-	-	-	-	2	554.526,80	14,17%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	5.417,92	-	-	23.07,98	-	-	-	-	-	-	-		65.471,50	1,67%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	1.162.116,25	-	-	-	-	328.212,90	104.110.50	-	-	-	-	-	-	-	3	1.594.439,65	40,74%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	137.220.81	-	-	-	-	38.751,46	12.222,12	-	-	-	-	-	-	-		188.252,51	4,81%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	50.823,68	5.662,73	1.843.66	54.223,80	-	-	58.595,77	5.195,46	20.567,26	-	-	-	-	-	-	-	-	7	196.978,38	5,03%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.000,65	668,59	217,68	6.409,89	-	-	6.918,29	613,42	2.428,34	-	-	-	-	-	-	-	-		23.256,86	0,59%		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	137.342,32	111.724,62	80.688,79	78.452,65	138.535,59	-	98.295,69	85.433,09	-	69.393,64	-	-	-	-	-	-	-	8	799.866,39	20,44%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	16.215,75	13.191,11	9.526,77	9.262,75	16.356,63	-	11.605,58	10.086,92	-	8.193,17	-	-	-	-	-	-	-		94.438,68	2,41%		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.216,06	-	-	-	-	-	-	-	1	55.216,06	1,41%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.519,25	-	-	-	-	-	-		6.519,25	0,17%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	48.883,34	3.324,11	3.324,11	-	8.824,49	23.392,61	11.069,85	-	-	-	-	-	-	-	6	98.818,51	2,53%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	5.771,56	392,47	392,47	-	1.041,89	2.761,92	1.307,00	-	-	-	-	-	-	-		11.667,31	0,30%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	191.991,57	117.387,35	82.532,47	1.343.742,04	237.595,63	303.980,52	156.891,46	129.743,23	696.345,68	239.790,05	-	-	-	-	-	-	-		3.500.000,00	89,44%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	22.668,08	13.859,70	9.744,45	158.653,01	28.052,45	35.890,39	18.523,87	15.318,54	82.216,18	28.311,54	-	-	-	-	-	-	-		413.238,21	10,56%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	214.659,65	131.247,05	92.276,92	1.502.395,05	265.648,08	339.870,91	175.415,33	145.061,77	778.561,86	268.101,59	-	-	-	-	-	-	-		3.913.238,21	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	5,49%	3,35%	2,36%	38,39%	6,79%	8,69%	4,48%	3,71%	19,90%	6,85%									3.913.238,21	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	5,49%	8,84%	11,20%	49,59%	56,38%	65,06%	69,55%	73,25%	93,15%	100,00%									OK	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):					Assinatura:					data:					
LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA - CREA PR-209.647/D - ART/RRT Nº 1720262208664										GILBERTO JOÃO ROSSI															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE								Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							09/04/2026 - qui					

Documento assinado eletronicamente por:
Lucas José Chioquetta (15/04/2026 08:45:10)

Nome/controlado do arquivo:
2026041508451055.pdf

Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041508451055>