

PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	SULINA		PRIORIDADE Nº 76	SAM	71
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS PERÍMETRO URBANO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			09/04/2026 - qui
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:		10			

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	18	Sim					12			6								
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	21	Sim						12			9							
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	23	Sim								5	18							
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	23	Sim								5	18							
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	21	Sim					6	6			9							
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	84	Sim				42				6	18	18						
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	65	Sim				42				5	9	9						
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	65	Sim				42				5	9	9						
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	65	Sim				42				5	9	9						
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	61	Sim				38				5	9	9						
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	61	Sim				38				5	9	9						
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	3	Sim				1,9				0,2	0,6	0,3						

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA - CREA PR-209.647/D - ART/RRT Nº 1720262208664	GILBERTO JOÃO ROSSI

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Documento assinado eletronicamente por:
Lucas José Chioquetta (15/04/2026 08:46:03)

Nome/controlado do arquivo:
2026041508460368.pdf

Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041508460368>